

« _____ » _____ 2021 г.

Акт проверки герметичности трубопроводов холодоснабжения и фанкойлов.

г. Москва, Береговой пр., д.3 кв. _____

Комиссия в составе:

1. Представитель ООО «УК Культура» _____
(Ф.И.О. и должность)

2. Собственник или представитель Собственника кв № _____

(Ф.И.О)

Составили настоящий акт, о том, что был произведен комиссионный осмотр квартирной системы холодоснабжения, в результате которого была проведена проверка трубопроводов и фанкойлов на герметичность холодной водопроводной водой под давлением **1,6 МПа** в подающий и обратный трубопровод в течение 15 минут, падение давления составило* _____ Мпа, трубопроводы и фанкойлы считаются выдержавшими/не выдержавшими испытание.

*** падение давления быть должно быть не более 0,01 МПа!**

! В случае падения давления необходимо найти и устранить место утечки или выпустить воздух и провести повторное испытание!

! При проведении испытания запорная арматура на этажной гребенке должна быть перекрыта!

! Самовольное открытие запорной арматуры на этажной гребенке на квартиры строго запрещается, это может привести к выходу из строя всей системы!

Подписи членов комиссии:

_____/ _____
_____/ _____
_____/ _____
_____/ _____