

Приложение № 1

« _____ » _____ 2021 г.

Акт проверки герметичности фреонотрассы азотом.

г. Москва, Береговой пр., д.3 кв. _____

Комиссия в составе:

1. Представитель ООО «УК Культура» _____
(Ф.И.О. и должность)

2. Собственник или представитель Собственника кв № _____

(Ф.И.О)

Составили настоящий акт, о том, что был произведен комиссионный осмотр квартирной фреонотрассы, в результате которого была проведена проверка трубопроводов хладагента на герметичность **газообразным сухим азотом** под давлением **МПа** в жидкостную и газовую трубку в течение 24 часов, падение давления составило* _____ Мпа, трубопроводы для хладагента считаются выдержавшими/не выдержавшими испытание.

*** падения давления быть не должно совсем!**

! Пробное давление в первые 15 мин не менее 2 МПа, далее, если давление не падает пробное давление повышается до 4,15 МПа и оставляется на 24 часа.

! В случае падения давления необходимо найти и устранить место утечки и провести повторное испытание!

! Проверка проводится только для фреонотрассы без внутренних и наружных блоков!

Подписи членов комиссии:

_____/ _____
_____/ _____
_____/ _____
_____/ _____